

中間処理施設整備・運営事業の進捗状況について

1. これまでの経過（事業者の募集・選定など）

- 令和5年 3月 3日 入札告示
 7月 5日 事業者から入札提出書類（提案書等）の提出
 8月 2日 PFI 事業等審査委員会（提案書の基礎審査等）
 8月25日 PFI 事業等審査委員会（提案書のヒアリング、定量化審査、最優秀提案者の選定、審査講評の審議等）
 組合による落札者の決定
 9月26日 用地取得の仮契約締結
 9月29日 基本協定の締結
 審査講評の公表
 11月 上旬 基本契約等の仮契約（予定）

2. 入札書比較価格及び落札金額（消費税及び地方消費税を含まない）

	入札比較価格	落札金額
合計	54,835,000,000 円	48,610,000,000 円
設計・建設業務	34,640,130,000 円	31,330,000,000 円
運営業務	20,194,870,000 円	17,280,000,000 円

3. 今後のスケジュール

項目	年度	2023(R5)			2024(R6)			2025(R7)			2026(R8)			2027(R9)			2028(R10)		
		4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	
本契約			●																
設計・建設	実施設計																		
	建設工事																		
	試運転																		
施工監理																			
系統連系工事																			
施設稼働																			

*事業者等と協議前のスケジュールとなっていることから、「設計・建設」、「系統連系工事」については、今後、変更になる場合もあります。