

「令和7年度」中間処理施設建設工事 工事請負契約書第25条第6項および循環交付金平準化に係るフロー

月	諸会議等日程および報告内容	申請業務 (▶: 組合事務 ▷: 構成市町村事務)	スライドフロー	平準化フロー
4月 上旬 中旬 下旬		▶令和8年度予算の概算要求に係る要望額調査(第1回目) : 4月23日(水)		
5月 上旬 中旬 下旬				
6月 上旬 中旬 下旬	国への要望活動(東京): 6月5日(木)~6月6日(金) 構成市町村にEメール送付: 6月11日(水) ... スライドに至るまでの経緯等および令和8年度再スライド、令和9年度再々スライドの可能性について追加説明資料を送付 構成市町村にEメール送付: 6月23日(月) ... スライド請求の報告		請負代金額の変更(スライド)請求: 6月19日(木) スライド額協議開始の通知: 6月25日(水)	【循環型交付金平準化に係る北海道環境生活部環境保全局からの聞き取り調査(6月上旬)】
7月 上旬 中旬 下旬		▶令和7年度予算の執行に係る要望額調査(第1回目増減額調査) ※浄化槽のみ調査対象(対象外調査) : 7月11日(金)	基準日、既済工事出来高検査: 7月1日(火) ・スライド額精査	
8月 上旬 中旬 下旬	構成市町村にEメール送付: 8月18日(月) ... スライド額確定の事前報告 スライド額確定の詳細報告および構成市町村別負担額の報告		スライド額協議開始: 8月6日(水) スライド額確定: 8月19日(火) ・受発注者間協議書取り交わし	【循環型交付金平準化に係る協議】 ・交付金額調整開始
9月 上旬 中旬 下旬	現時点で調査依頼無し(北海道に確認済み)	▶令和7年度循環型交付金等の交付決定: 9月5日(金) ▶令和8年度予算の概算要求に係る要望額調査(第2回目) : 9月9日(火) ▶環境省によるスライド条項調査: 9月中旬 ▷構成市町村起債増額変更調査: 9月中下旬		・北海道庁にて平準化額および平準化方法等の協議(9月10日) ・道より平準化額についての連絡(9月15日) ・道より平準化に関する資料を受領(9月22日) 【循環型交付金平準化に係る構成市町村説明】
10月 上旬 中旬 下旬	R7スライド分の申請 第1回一般廃棄物処理施設整備検討会議: 10月24日(金) ... スライドに係る実施フローの再説明および循環型交付金平準化に係る説明	▶令和7年度予算の執行に係る要望額調査(第2回目増減額調査) ※本工事費対象調査 : 10月14日(月)		・9月29日(月)~10月7日(火) ・道に対し組合の平準化対応が可能と連絡(10月9日) 【循環型交付金平準化額に係る事業費算出完了】 : 10月10日(金)
11月 上旬 中旬 下旬	副市町村長会議: 11月上旬予定 令和7年度第2回組合議会(定例会): 11月25日(火)予定 ... スライドに係る「補正予算」の議決(予定)	▶循環型社会推進地域計画変更申請(増額分反映): 11月中旬予定 ▷構成市町村起債2次協議申請(増額申請): 11月中下旬予定		・北海道環境生活部環境保全局と継続協議
12月 上旬 中旬 下旬	構成市町村にEメール送付: 12月上旬 ... スライドに係る変更仮契約の締結報告(即時) 第2回一般廃棄物処理施設整備検討会議: 12月下旬予定 ... スライドに係る変更仮契約の締結報告等	▶循環型交付金増額分内示(令和7年度分): 12月中下旬予定	スライド変更仮契約締結: 12月上旬	物価上昇の判断基準である日銀物価指数および建築費指数は毎月更新のため、再スライド有無は令和8年度を迎えてからではなく、この時期から検討していく。
1月 上旬 中旬 下旬	第3回一般廃棄物処理施設整備検討会議: 1月中旬予定 ... 再スライドに係る実施フローの説明 再スライドを見越した場合の実施フロー説明		(未定)再スライドに係る事前協議: 1月中旬 ・構成市町村に対し事前協議開始を報告	
2月 上旬 中旬 下旬	副市町村長会議: 2月中旬予定 令和8年度第1回組合議会(定例会): 2月下旬予定 ... スライドおよび平準化に係る「変更契約」の議決(予定)		スライド変更仮契約締結: 2月下旬 ・日銀企業物価指数および建築費指数の確認 ・令和8年度労務単価改定(2月中旬)	
3月 上旬 中旬 下旬	再スライドの有無について報告 その際、会議体での報告、若しくはEメールにての報告については継続協議 再スライド有無についての報告: 報告時期(要検討)	▷構成市町村起債額(増額変更分)の内示: 3月中下旬予定		