

議事（1）新中間処理施設整備事業に関するスケジュールについて

1. 経過

日付	項目	主な内容
平成29年2月	一般廃棄物中間処理施設整備検討報告書	施設の再延命化と更新の両面からライフサイクルコストを比較検討し、新たな施設を整備しごみ処理を行っていく方針を決定
平成29年7月8日	第1回検討会議	本日の開催で第33回目となる。
平成30年8月17日	第1回有識者会議	令和元年9月17日の第8回まで開催
令和元年12月	パブリックコメント	提出者96名、意見262件
令和元年12月～令和2年1月	住民説明会	6会場（参加者合計334名）
令和2年12月	パブリックコメント	提出者20名、意見120件
令和2年12月	住民説明会	10会場（参加者合計180名）
令和3年2月22日	基本構想策定	組合長決裁
令和3年6月～令和4年9月	基本計画策定等業務委託	基本計画策定 生活環境影響調査 PFI事業等導入可能性調査（令和4年6月末まで）
令和3年6月～8月	測量調査委託	現況測量
令和3年6月～8月	地質調査委託	地質調査
令和3年10月22日	第28回検討会議	地質調査結果 事業系一廃搬入事業者アンケート
令和4年1月28日	第29回検討会議	新中間処理施設整備の進捗状況
令和4年5月	市町村説明	PFI事業等検討委員会の設置
令和4年6月8日	PFI事業等検討委員会規約策定	内部決裁（事務局長）
令和4年7月1日	第30回検討会議	新中間処理施設整備の進捗状況 PFI事業等審査委員会等の設置について
令和4年7月1日	第1回検討委員会	新中間処理施設整備事業の事業方式について 非公開
令和4年7月8日	PFI事業等審査委員会規約策定	内部決裁（事務局長）
令和4年8月26日	第2回検討委員会	新中間処理施設整備事業の事業方式について 非公開 8月31日組合長決裁（事業方式決定）
令和4年10月4日	第31回検討会議	基本計画の策定について PFI事業等導入可能性調査報告について
令和4年10月27日	第32回検討会議	基本計画の策定について 生活環境影響調査報告について
令和4年10月27日	第3回検討委員会	審議内容・スケジュールについて 組合概要、実施方針（案） 非公開
令和4年11月1日	第1回審査委員会	組合概要、実施方針（案） 非公開
令和4年11月14日	副市町村長会議	基本計画（案）、実施方針（案） 非公開
令和4年11月28日	組合議会議員協議会	基本計画（案）、実施方針（案） 非公開
令和4年12月1日	基本計画策定	組合長決裁

## 2. 今後のスケジュール

日 付	項 目	主 な 内 容
令和4年12月15日	第33回検討会議	本日 スケジュール他
令和4年12月15日	第4回検討委員会	事業者募集関連資料等予定 非公開
令和4年12月20日 予定	第2回審査委員会	事業者募集関連資料等予定 非公開
令和5年1月20日予 定	第34回検討会議	発注支援業務中間報告
令和5年1月20日予 定	第5回検討委員会	事業者募集関連資料等予定 非公開
令和5年1月30日予 定	第3回審査委員会	事業者募集関連資料等予定 非公開
令和5年2月 予定	副市町村長会議	発注支援業務中間報告 非公開
令和5年2月 予定	組合議会議員協議会	発注支援業務中間報告 非公開
令和5年2月 予定	組合議会	予算、債務負担行為提案
令和5年3月 予定	新中間処理施設整備・ 運営事業入札公告	上旬予定
令和5年8月末予定	落札者決定	PFI 事業等審査委員会
令和5年9月末予定	基本協定締結	
令和5年11月上予定	仮契約締結	
令和5年11月末予定	組合議会議員協議会	
令和5年11月末予定	組合議会	本契約締結
令和10年3月末予定	新施設完成	