

新中間処理施設整備事業の進捗状況について

1. 令和4年度の事業内容

【新中間処理施設整備基本計画策定等業務（2カ年業務、2年目）】

基本計画策定業務、生活環境影響調査及びPFI事業導入可能性調査を委託し、令和4年9月末日をもって業務は終了している。

【用地確定測量業務委託】

建設地の用地取得のために必要な測量を行い、令和4年10月31日をもって業務は終了している。

【施設整備・運営事業発注支援業務（2カ年業務、1年目）】

新中間処理施設の整備・運営を行う事業者を選定するための発注支援等の業務を委託するもの。

（委託期間：令和4年10月13日～令和5年12月20日）

2. 令和4年度以降の事業工程表

○新中間処理施設整備事業工程表

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
新中間処理施設整備基本計画策定等業務						
基本計画策定業務	→					
生活環境影響調査	→					
PFI事業導入可能性調査	→					
用地確定測量	→					
PFI事業等審査委員会		→				
事業者選定 （施設整備・運営事業発注支援業務）		→				
事業契約手続き		→				
中間処理施設整備・運営事業						
調査・実施設計			→			
建設工事				→		
運営業務						令和10年度より
施工監理				→		